



## RECAPITULATIF DES TRAVAUX SLRB/C - ANNEE 2021

### RAPPORT N° 22/01/093-VRE/VRE

Dénomination	Rénovation globale d'un immeuble de 110 logements	Réaménagement complet d'un logement unifamilial	Rénovation des systèmes de vidéo surveillance	Rénovation globale de 2 maisons unifamiliales	Rénovation globale de l'immeuble 2 à la Cité Modèle
	CM4	SI001/002	AN150à154, HE 31à35	RO337-339	CM2
Groupe PRA	NCM 34	RE	HA50à55	AG05	CM32
Référence F.L.		FLH/2019/135	FLH/2020/141	FLH/2018/108	2160/2016/02/01
Référence S.L.R.B.	2160/2014/01/01				
Imputation	INV	INV	INV	INV	INV
Entrepreneur	AM Hullbridge De Cock rue de Piéton 71 6183 Trazegnies	Safir et Fils Rue de la Princesse 11 1080 Bruxelles	VS House Security Avenue Blütcher 3 1410 Waterloo	BMS entreprises Chaussée de Gand 245/2 1081 Bruxelles	Louis De Waele sa Chaussée de la Hulpe 185 1170 Bruxelles
Date lettre de commande	27/04/16	10/06/20	05/06/02	04/09/19	12/07/19
Montant initial hors T.V.A.	10.180.991,73 €	137.094,73 €	59.180,00 €	180.827,00 €	13.014.113,81 €
Date début des travaux	01/06/16	15/06/20	03/08/20	07/10/19	01/10/19
Délais initial	480	180	90	365	730
Supplément de délais			21		
Date de R.P.		09/03/21	12/10/20		
Montant final hors T.V.A.		151.251,09 €	70.098,94 €		
Date de R.D.					
Remarques	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 70 j.c. DV 5 DV 7 3.000,00 € DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis 09/03/21	DV 3 21 j.c. DV 5 12.294,17 € DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis
Facturé en 2021 (hors TVA)	<b>2.522.806,24 €</b>	<b>72.777,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>82.528,95 €</b>	<b>6.177.890,31 €</b>
VBxl/SUB			0,00 €		
FRL/GE-GR					
(avances+subsides)FRL/INV					6.177.890,31 €
FRL/SUB					
FP/GE-GR					
FP/INV	2.522.806,24 €	72.777,98 €		82.528,95 €	
LN					



## RECAPITULATIF DES TRAVAUX SLRB/C - ANNEE 2021

### RAPPORT N° 22/01/093-VRE/VRE

Dénomination	Remplacement de tous les hydrants défectueux et contrat d'entretien	Rénovation partielle de la chaufferie	Rénovation partielle de la chaufferie	Sécurisation au pied des escaliers de secours et sous les balcons du rez de chaussée	Livraison et placement d'une main-courante sur le garde-corps en béton / escaliers de
	AN61-63-150à154, HE31à35	CM6 - CM7	CM8	HA150à154, HE31à35	HA150à154, HE31à35
Groupe PRA	HA50à57	CM36-37	CM38	HA50à55	HA50à55
Référence F.L.	FLH/2019/129	FLH/2020/143	FLH/2020/142	FLH/2018/104	FLH/2018/111
Référence S.L.R.B.					
Imputation	GER	INV	INV	INV	INV
Entrepreneur	SICLI Rue du Merlot 1 1180 Uccle	Ceba Confort Chaussée d'Asse 19 7850 Enghien	CAVAM Avenue Alphonse Allard 275 1420 Braine-l'Alleud	THV Janssens Sint-Jansstraat 24 2490 Balen	Metalconstructie Vanacken Ambachtstraat 1116 3850 Nieuwerkerken
Date lettre de commande	22/04/20	27/05/20	27/05/20	04/09/19	31/03/20
Montant initial hors T.V.A.	58.993,00 €	124.755,11 €	83.192,50 €	192.297,65 €	225.370,20 €
Date début des travaux	08/06/20	01/07/20	01/07/20	15/10/19	27/04/20
Délais initial	60	90	90	120	180
Supplément de délais	150	0	0	455	0
Date de R.P.	18/01/21	12/10/20	12/10/20	13/09/21	25/11/20
Montant final hors T.V.A.	88.620,94 €	139.558,85 €	88.135,35 €	229.125,96 €	235.501,77 €
Date de R.D.			13/12/21		
Remarques	DV 3 150 j.c. DV 5 DV 7 2.500,00 € DV 8 DV 9 DV 2 28.325,94 € DV 7bis	DV 3 0 j.c. DV 5 13.791,11 € DV 7 12.294,17 € DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 0 j.c. DV 5 4.930,85 € DV 7 2.500,00 € DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis 10/05/21	DV 3 455 j.c. DV 5 38.672,40 € DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 0 j.c. DV 5 14.333,60 € DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis
Facturé en 2021 (hors TVA)	<b>41.620,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>51.595,20 €</b>	<b>25.402,16 €</b>
VBxl/SUB				51.595,20 €	25.402,16 €
FRL/GE-GR					
(avances+subsides)FRL/INV					
FRL/SUB					
FP/GE-GR	41.620,94 €				
FP/INV		0,00 €	2.500,00 €		
LN					



## RECAPITULATIF DES TRAVAUX SLRB/C - ANNEE 2021

### RAPPORT N° 22/01/093-VRE/VRE

Dénomination	Construction d'un nouvel ensemble de 82 logements	Construction d'un nouvel ensemble de 20 pavillons modulaires	Construction d'une bibliothèque et d'une maison de quartier	Travaux de peinture	Rénovation partielle de la chaufferie
	Rue Emile Delva 100	Rampe Romaine 14-16	Cité Modèle, place haute	GD27à43, 58à80 AG11	AN19 AO75
Groupe PRA					
Référence F.L.			FLH/2019/139-PCH	FLH/2020/161-RAD	FLH/2021/182-RAR
Référence S.L.R.B.	Plan alliance-habitat	Plan alliance-habitat			
Imputation	INV	INV	INV	GER	INV
Entrepreneur	Antonissen Development Group Napelsstraat 8 2000 Antwerpen	D&B - BEAU/Delvaux/Vrea- Tec/Valens/Lamcol/Woodsolutions	PIT Antwerpen nv Starrenhoflaan 27 2950 Kapellen	BATTI'S Rue Sant Lambert 2 4540 Amay	D-FI Rue Rodolphe Bernard 64A 4140 Sprimont
Date lettre de commande	13/12/20		15/04/21	17/11/20	19/07/21
Montant initial hors T.V.A.	20.300.000,00 €	3.516.138,99 €	1.845.882,07 €	79.242,25 €	126.667,80 €
Date début des travaux	01/08/20	03/11/20	01/06/21	01/03/21	03/08/21
Délais initial	682	218 j.o.	365	150	60
Supplément de délais	14/06/22				
Date de R.P.				29/06/21	15/12/21
Montant final hors T.V.A.				85.259,26 €	142.446,30 €
Date de R.D.					
Remarques	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 0 j.c. DV 5 1.926,00 € DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 71 j.c. DV 5 12.847,15 € DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis
Facturé en 2021 (hors TVA)	<b>4.060.000,00 €</b>	<b>3.262.693,37 €</b>	<b>153.683,95 €</b>	<b>85.259,26 €</b>	<b>122.358,00 €</b>
VBxl/SUB					
FRL/GE-GR					
(avances+subsides)FRL/INV	4.060.000,00 €	3.262.693,37 €			
FRL/SUB					
FP/GE-GR				85.259,26 €	
FP/INV			153.683,95 €		122.358,00 €
LN					



## RECAPITULATIF DES TRAVAUX SLRB/C - ANNEE 2021

### RAPPORT N° 22/01/093-VRE/VRE

Dénomination	Rénovation de l'éclairage de secours	Mise en conformité des installations électriques des communs et des 43	Remplacement des portes - lot 1 : portes en bois	Remplacement des portes - lot 2 : portes en acier	Sécurisation des cages d'escaliers - phase 2
	Cité Modèle 1	Rue de la Briqueterie 21	AN150à154 et HE31à35	AN150à154 et HE31à35	AN150à154 et HE31à35
Groupe PRA	CM31	FM82	HA50à55	HA50à55	HA50à55
Référence F.L.	FLH/2021/188-RAR	FLH/2020/177-RA	FLH/2017/88-PLH	FLH/2017/88-PLH	FLH/2020/176-ANT
Référence S.L.R.B.					
Imputation	INV	INV	INV	INV	INV
Entrepreneur	LAMAGIE Boulevard Louis Mettwie 53 1080 Bruxelles	P&I Honderdweg 12 9230 Wetteren	Apruzzese Avenue de Péville 146 4030 Grivegnée	MARINELLI Boulevard Zénobe Gramme 150 4040 Herstal	VANACKEN Ambachtstraat 1116 3850 Nieuwerkerken
Date lettre de commande	12/07/21	26/05/21	10/08/20	31/03/21	12/01/21
Montant initial hors T.V.A.	34.500,00 €	46.667,36 €	90.154,60 €	274.340,00 €	102.238,00 €
Date début des travaux	01/08/21	17/08/21	01/09/20	01/04/21	01/04/21
Délais initial	60	90	150	150	150
Supplément de délais		40			
Date de R.P.	30/09/21				13/09/21
Montant final hors T.V.A.	30.297,65 €				120.475,27 €
Date de R.D.					
Remarques	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis
Facturé en 2021 (hors TVA)	<b>30.297,65 €</b>	<b>36.556,18 €</b>	<b>78.388,15 €</b>	<b>276.462,40 €</b>	<b>120.475,27 €</b>
VBxl/SUB					
FRL/GE-GR					
(avances+subsides)FRL/INV					
FRL/SUB					
FP/GE-GR					
FP/INV	30.297,65 €	36.556,18 €	78.388,15 €	276.462,40 €	120.475,27 €
LN					



## RECAPITULATIF DES TRAVAUX SLRB/C - ANNEE 2021

### RAPPORT N° 22/01/093-VRE/VRE

Dénomination	Expertise (chemisage) du réseau d'égouttage	Rénovation partielle de la chaufferie	Mise en conformité des installations électriques des communs et des 116	Remplacement des châssis de fenêtres de 3 immeubles à 116 appartements	Renouvellement de l'étanchéité de toiture
	AN61-63	MD13	MD11-13, ME38	MD11-13, ME38	MD11-13, ME38
Groupe PRA	HA56-57	ME2	ME2	ME2	ME2
Référence F.L.	FLH/2021/171-RAR	FLH/2021/183-RAR	FLH/2020/170-RAR	FLH/2020/168-RAD	FLH/2019/137-MCA
Référence S.L.R.B.				2160/2020/03/01	
Imputation	GER	INV	INV	INV	INV
Entrepreneur	HM Sewertech Rue de la Creugette 39 5360 Hamoir	CAVAM Avenue Alphonse Allard 275 1420 Braine-l'Alleud	EGF sprl Rue Jean-Baptiste Viquain 20 7110 Strépy-Bracquegnies	PIERRET PROJECT sa Le Cerisier 10 ZI 6890 Transinne	ZDP Dellestraat 30 3560 Lummen
Date lettre de commande	14/10/21	19/07/21	26/05/21	22/03/21	11/05/21
Montant initial hors T.V.A.	61.120,00 €	135.902,99 €	234.001,00 €	697.029,83 €	291.914,31 €
Date début des travaux	29/11/21	03/08/21	09/08/21	03/05/21	17/05/21
Délais initial	30	60	250	180	60
Supplément de délais		57			124
Date de R.P.		15/12/21			04/01/22
Montant final hors T.V.A.		144.416,37 €			313.509,18 €
Date de R.D.					
Remarques	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 57j.c. DV 5 8.591,16 € DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 124j.c. DV 5 -1.580,39 € DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 -1.103,10 € DV 7bis
Facturé en 2021 (hors TVA)	<b>0,00 €</b>	<b>126.682,95 €</b>	<b>27.354,31 €</b>	<b>538.859,00 €</b>	<b>311.616,82 €</b>
VBxl/SUB					
FRL/GE-GR					
(avances+subsides)FRL/INV					
FRL/SUB					
FP/GE-GR	0,00 €				
FP/INV		126.682,95 €	27.354,31 €	538.859,00 €	311.616,82 €
LN					



## RECAPITULATIF DES TRAVAUX SLRB/C - ANNEE 2021

### RAPPORT N° 22/01/093-VRE/VRE

Dénomination	Remplacement des portes de caves privatives par de nouveaux ensembles en acier Chsée d'Anvers 9à27b, 46-50, rue Frère Orban 2, rue du AO-AF	Remplacement des portes RF dans les communs des caves Chsée d'Anvers 9à27b, 46-50, rue Frère Orban 2, rue du AO-AF	Entretien des parties communes des 8 immeubles Chsée d'Anvers 61-63, 150à154, avenue de l'Héliport HA
Groupe PRA			
Référence F.L.	FLH/2020/175-MCA	FLH/2020/175-MCA	FLH/2020/173-MCA
Référence S.L.R.B.			
Imputation	INV	INV	LN
Entrepreneur	BUYSE Spieveldstraat 19 9160 Lokeren	BELFOUL Industrie Rue Bollinckx 254 1070 Bruxelles	GK Your Partner Termoniastraat 40/3 1731 Zellik
Date lettre de commande	21/06/21	17/06/21	27/07/21
Montant initial hors T.V.A.	49.453,50 €	37.548,45 €	76.947,76 €
Date début des travaux	02/08/21	16/08/21	01/09/21
Délais initial	150	120	360
Supplément de délais			
Date de R.P.			
Montant final hors T.V.A.			
Date de R.D.			
Remarques	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis	DV 3 DV 5 DV 7 DV 8 DV 9 DV 2 DV 7bis
Facturé en 2021 (hors TVA)	<b>52.328,61 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25.649,25 €</b>
VBxl/SUB			
FRL/GE-GR			
(avances+subsides)FRL/INV			
FRL/SUB			
FP/GE-GR			
FP/INV	52.328,61 €	0,00 €	
LN			25.649,25 €

Récapitulatif travaux SLRB/C	
VBxl/SUB	76.997,36 €
FRL/GE-GR	0,00 €
(avances+subsides)FRL/INV	13.500.583,68 €
FRL/SUB	0,00 €
FP/GE-GR	438.497,02 €
FP/INV	4.244.059,64 €
LN	25.649,25 €
<b>TOTAL TRAVAUX SLRB/C</b>	<b>18.285.786,95 €</b>